

公路總局  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫	55,173,000	50,577,131	315,578	6,890,000	7,205,578	6,957,420	-	-	6,957,420	50,328,973	-	-	50,328,973
台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	22,748,745	20,269,304	156,615	3,185,522	3,342,137	3,259,925	-	2,818	3,262,743	20,126,968	-	62,941	20,189,909
生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104-111	43,900,000	21,465,708	10,780	4,384,155	4,394,935	4,392,617	-	354	4,392,971	20,228,291	-	1,235,454	21,463,745
西部濱海快速公路後續建設計畫	73,000,000 (中央負擔 72,986,000)	63,124,077	374,276	6,305,646	6,679,922	6,204,002	-	-	6,204,002	62,571,467	-	76,688	62,648,155
東西向快速公路健全路網改善計畫	21,630,200	20,047,994	78	-	78	78	-	-	78	19,449,380	-	598,616	20,047,996
金門大橋建設計畫(國道新建工程局代辦)	9,166,549 (中央補助 4,327,811)	3,547,895	286	1,055,000	1,055,286	1,025,899	-	-	1,025,899	3,518,509	-	-	3,518,509

及所屬

行 績 效 報 告 表

108年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之 原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百 分比%					預 定		實 際			
實現數占預 算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數 占預算 數%	賸餘數占 預算數%	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
96.56%	0%	0%	96.56%	99.51%	0%	0%	99.51%	93.35%	100%	93.35%	100%	1. 土建標9標, 3標施 工中, 6標已完工。 2. 機電標3標, 2標施 工中, 1標已完工。 3. 交控1標施工中。 4. 已於109年1月6日全 線開放通車。		
97.54%	0%	0%	97.62%	99.30%	0%	0.31%	99.61%	94.37%	100%	94.37%	100%	1. 土建標共8標, 其 中7標已完工, 1標施 工中。 2. 機電消防標、交控 標、建築標各1標均 施工中。 3. 已於108年12月23 日全線開放通車。		
99.95%	0%	0.01%	100%	94.24%	0%	5.76%	100%	59.00%	100%	59.00%	100%	已完約168公里道 路新闢拓寬改善。		
92.88%	0%	0%	92.88%	99.12%	0%	0.12%	99.25%	100%	100%	98.37%	86.00%	本計畫至108年底屆期, 惟 部分工程因不可抗力因素影 響, 將努力趕趕工程進度。 1. 本計畫共計有8項 子計畫, 其中6項子 計畫已完成, 另2項 子計畫共計12標工程 完工、2標工程施工 中。 2. 已於109年1月22日 全線開放通車。(新 豐至鳳鼻段及新街至 大城段僅開放主線通 車)。		
100%	0%	0%	100%	97.01%	0%	2.99%	100%	100%	100%	100%	100%	已執行完畢。		
97.22%	0%	0%	97%	99.17%	0%	0%	99%	85.25%	100%	84.62%	97.17%	1. 因堅硬岩盤影響鑽掘工率, 承包商採用雙機全日24小 時鑽掘、加速鑽頭機具故障 排除及耗材補充。 2. 主橋墩柱昇層漸變段主 筋、箍筋交錯綁紮費時, 已 督促承包商延長工時。 3. P33、P34雙層圍堰已打設 完成, 持續督促承包商加速 基礎及墩柱施工工率, 俾利 鋼板樁轉用之後續其他墩位 打設; 另上部結構持續推展 箱型梁施工作業。		

公路總局  
重大計畫執  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
省道改善計畫(108-113年)	36,000,000	5,760,277	-	5,760,277	5,760,277	5,760,138	-	139	5,760,277	5,760,138	-	139	5,760,277
淡江大橋及其連絡道路新建工程	21,194,000 (中央負擔 6,622,000)	2,596,350	-	10,550	10,550	10,550	-	-	10,550	2,596,350	-	-	2,596,350
省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程	683,550	323,628	56,284	120,657	176,941	145,021	-	-	145,021	291,708	-	-	291,708
省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程	2,353,946	1,150,501	-	232,013	232,013	232,013	-	-	232,013	1,150,500	-	1	1,150,501
全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫	1,033,070	1,021,747	11,492	-	11,492	11,069	-	423	11,492	1,006,651	-	15,097	1,021,748
時空資訊落實智慧國土計畫	160,000	121,037	-	25,000	25,000	24,997	-	3	25,000	121,034	-	3	121,037
台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	9,470,000	197,000	-	167,728	167,728	167,728	-	-	167,728	197,000	-	-	197,000

及所屬

行 績 效 報 告 表

108年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之 原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百 分比%					預 定		實 際			
實現數占預 算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數 占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		10.50%	100%	10.50%	100%	完成3項「公路先期 規劃」工程、7項 「公路新建及改善」 工程、「交通安全與 管理品質提升」項下 46項工程、8項「橋 隧安全可靠度提升與 延壽」工程、「路面 服務品質提升與延 壽」等90項工程、12 項「公路防避災改 善」，以上共完工 166項。	
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		41.01%	100%	41.01%	100%	1標已完工，2標施工 中。	
81.96%	0%	0%	81.96%	90.14%	0%	0%	90.14%	本計畫工程有預付款作業 ，故實支數較低，未來俟 工程進度增加後，再辦理 轉正作業。	80.00%	100%	80.00%	100%	台17線本洲橋改建工 程實際進度47.11%。	
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		82.62%	100%	82.62%	100%	已完成3座橋梁改建 工程。	
96.32%	0%	3.68%	100%	98.52%	0%	1.48%	100%		100%	100%	100%	100%	已執行完成。	
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		75.65%	100%	75.65%	100%	已初步完成本局交控 系統雲端化及Web化 管理介面，讓交控人 員隨時隨地掌控路況 ，進行交控管理；並 可進行即時資料蒐集 與策略反應、設備即 時管理，以數據化與 視覺化產製分析報 表。另完成部分省道 資訊涵蓋面擴充，提 供更完善省道路況資 訊予用路人。	
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		5.00%	100%	5.00%	100%	1.辦理景觀規劃原則 設計作業。 2.萬里溪橋改建工程 施工中。	

公路總局  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
智慧運輸系統發展建設計畫	284,100	180,858	-	26,759	26,759	26,759	-	-	26,759	180,857	-	1	180,858
東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)	13,990,000	62,306	-	62,306	62,306	62,306	-	-	62,306	62,306	-	-	62,306
公路養護計畫	7,762,818	7,762,818	-	7,762,818	7,762,818	7,761,045	-	10	7,761,055	7,761,045	-	10	7,761,055
公路公共運輸多元推升計畫	15,000,000	9,789,179	395,289	3,852,483	4,247,772	3,756,793	-	1,906	3,758,699	9,253,800	-	46,305	9,300,105
公路公共運輸提昇計畫	20,000,000	15,932,826	306,658	-	306,658	38,505	-	60,979	99,484	14,302,234	-	1,423,420	15,725,654

及所屬

行 績 效 報 告 表

108年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之 原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百 分比%					預 定		實 際			
實現數占預 算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數 占 預算 數%	賸餘數占 預算數%	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	63.66%	100%	63.66%	100%	1. 台82、84、86快速 公路交控設備案完成 驗收結案。 2. 國道替代道路資訊 系統已完成建置。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0.50%	100%	0.50%	100%	1標發包中，3標設計 中。		
99.98%	0%	0%	100%	99.98%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	完成省道5.080公里 年度養護及災修工 作。		
88.44%	0%	0.04%	88.49%	94.53%	0%	0.47%	95.00%	75.00%	100%	75.00%	100%	1. 完成補助地方政府 計畫案件數421案。 2. 配合無障礙運輸之 推動，除低地板公車 外，納入國道客運無 障礙大客車之補助， 共計補助346輛。		
12.56%	0%	19.89%	32.44%	89.77%	0%	8.93%	98.70%	100%	100%	100%	100%	1. 完成補助地方政府 計畫案件數120案。 2. 配合無障礙運輸之 推動，除低地板公車 外，納入國道客運無 障礙大客車之補助， 共計補助614輛。		