

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
102	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	34,180,000	34,180,000	61.01
102	6029719002-0* 營建工程	0	2,253,782	2,253,782	9.23
	資本門小計	0	36,433,782	36,433,782	45.30
	經資門小計	0	36,433,782	36,433,782	45.30
103	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	55,809,603	55,809,603	47.19
103	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	0	6,292,155	6,292,155	70.81
	資本門小計	0	62,101,758	62,101,758	48.84

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	B13	3,060,000	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市無障礙計程車計畫，因請款資料未備齊，致未能撥款，續辦保留。	
	B13	31,120,000	公路公共運輸提昇計畫臺灣鐵路管理局多卡通電子票證整合計畫，因契約期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
資本門	A11	2,253,782	臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程，請領使用執照及辦理驗收作業中，須續辦保留。	
		36,433,782		
		36,433,782		
資本門	B13	31,600,000	公路公共運輸提昇計畫臺灣鐵路管理局-多卡通電子票證整合計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	A13	9,269,603	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-雲林縣北港轉運站及周邊公共運輸環境改善規劃設計等4案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	B13	14,940,000	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市無障礙計程車等2案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
資本門	A13	4,093,399	西濱快速公路後續建設計畫桃園市政府交通局代辦WH09-A標48K+970~54K+320主線新建工程號誌遷移工程，工程尚在進行中。	
	C3	2,198,756	東西向快速公路健全路網改善計畫東西向台19線以西路段環境影響評估，環保署已審查通過，尚待建設計畫核定後據以辦理環評說明會，須續辦保留。	
		62,101,758		

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門小計	0	62,101,758	62,101,758	48.84
104	6029711000-1 公路及監理業務管理	0	124,638,616	124,638,616	34.38
104	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	479,794,478	479,794,478	32.11

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
		62,101,758		
經常門	C3	1,150,000	交通部公路總局監理單位建築房舍之新建財務分析採購案，分4階段執行，目前第2階段報告書審議中，俟完成審議後，進行後續階段工作。	
	C13	19,119,780	公路公共運輸提昇計畫公路汽車客運業營運與服務評鑑委託等4案，履約期程跨年度。	
	B5	82,857,064	公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫採購案，履約期程跨年度。	
	C13	21,511,772	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市-雙北市公共運輸旅次起迄需求系統建置計畫等15案，屬跨年度延續型計畫，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
資本門	A5	168,880	台中區監理所彰化監理站辦公大樓建築物結構耐震補強修復工程委託設計工作案，俟主體工程決標開工後，方可執行後續之監造服務費。	
	A6	1,204,488	臺南監理站機車考驗場屋頂延伸增建工程，招標三次均流標，刻正積極辦理。	
	A11	176,520	公訓所無障礙設備及設施改善工程，消防電氣規劃設計費，辦理驗收作業中。	
	A13	281,449,104	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市構建候車亭等29案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	B13	155,117,691	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市綠能街車等13案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	C13	32,858,705	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-高雄市計程車共乘服務計畫等9案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	0	190,895,110	190,895,110	8.41
104	6029719002-0* 營建工程	0	34,577,477	34,577,477	69.74
	經常門小計	0	124,638,616	124,638,616	34.38
	資本門小計	0	705,267,065	705,267,065	18.49
	經資門小計	0	829,905,681	829,905,681	19.87

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	B13	8,819,090	公路汽車客運車輛汰舊換新補助案，因業者尚未取得經濟部工業局認定附加價值率符合規定核准文件及驗收未完成等，須續辦保留。	
	A19	75,640,000	台9線蘇花公路交通控制系統工程，預付款須配合工進轉正。	
	A3	18,285,662	台9線南迴公路安朔至草埔段新建工程配合臺東縣達仁鄉森永村飲用水源遷移工程，因臺灣自來水公司辦理用地取得困難，須續辦保留。	
資本門	A19	91,500,000	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉正。	
	A11	5,469,448	東西向快速公路健全路網改善計畫北玉線E707標委託設計(含測量及地質探查)工作，因植生綠化工程尚未完工結案，設計案無法支付尾款；E707-1標北門-北學甲排水段植生綠化工程，辦理決算中；台78線斗南交流道增設東向匝道綠化工程，終止契約中途結算，驗收程序已完成，承商尚未辦理末期估驗款事宜，須續辦保留。	
	A5	1,177,477	第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新建工程，委託設計及監造工作契約執行中，須續辦保留。	
	A7	33,400,000	第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程，工程施工中，須續辦保留。	
			124,638,616	
		705,267,065		
		829,905,681		

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029711000-1 公路及監理業務管理	225,600	141,606,232	141,831,832	3.69

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C5	4,118,560	用路人話務中心作業委外服務案，履約期程跨年度。	
	B5	3,408,996	汽機車證照採購案，履約期程跨年度。	
	C5	470,000	行政訴訟委任律師案，履約期程跨年度。	
	C5	31,868,817	辦理汽機車燃料使用費催繳、處分及強執郵資印製等相關費用，配合公路法修正，處分書延至106年寄發。	
	C5	880,000	機車筆試情境式試題計畫案、第二階段汽車道路駕駛考驗試辦考驗員問卷調查分析等，履約期程跨年度。	
	B5	1,991,510	汽車道路駕駛考驗車等裝設車用錄影監視配備、大宗印刷品採購案，履約期程跨年度。	
	C5	8,115,502	汽車燃料使用費徵收暨移送強制執行等相關作業勞務委外案、交通違規案件清理作業勞務委外案，履約期程跨年度。	
	A5	14,853,680	新竹所中壢監理站新式機車考驗場遮雨棚修繕及延伸工程、臺中所豐原監理站站區瀝青路面修復工程、高雄所本部辦公室防火避難設施改善工程、台東所尼伯特災害復建及耐震補強整修工程等，履約期程跨年度。	
	A11	754,377	新竹所本部消防設施改善工程，驗收中。	
	A6	546,156	嘉義所台南監理站新式機車考驗場屋頂增建工程、雲林站辦公室建築物耐震補強工程委託設計、監造案因無法順利決標，影響進度。	
	A5	4,343,609	高雄市區監理所A棟及B棟辦公大樓建築物耐震補強整修工程案、公訓所建物耐震補強工程規劃設計及監造服務案，履約期程跨年度。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	1,836,047,076	1,836,047,076	60.62

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C11	9,184,842	本局公文整合及線上簽核系統委外維運暨駐點客服員案、資訊中心(thb-IDC)基礎設施維護案、個資與資安管理制度輔導及驗證委外服務案等5案，無法完成驗收請款，履約期程跨年度。	
	B5	526,340	第三代公路監理資訊系統應用伺服器記憶體擴充案、本局公務用平板電腦汰換案，履約期程跨年度。	
	C13	9,042,652	公路公共運輸委託專案管理等案、嘉義所高鐵雲林站啟用對雲林國道客運營運衝擊與雲林地區客運路線及路網整合委外研究案，執行期程跨年度。	
	C5	1,550,000	營業大客車駕駛人專業訓練增聘術科駕駛講師案，執行期程跨年度。	
	C13	47,245,584	公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺北市觀光巴士行銷推廣計畫、臺中大型輸運活動等27案，屬跨年度延續型計畫，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	C13	2,931,207	學生使用電子票證搭乘客運半價優惠補貼案、客運公司路線補助等案，執行期程跨年度。	
	B5	11,390,355	汽車道路駕駛考驗車裝設錄影監視設備、行動監理機車路考電動壓管考驗設備、尼伯特災害復建伍春分站中央空調汰換、公路監理代檢廠管理系統檢驗線資訊安全改善建置及臺中所核心網路交換器損壞汰換等案，履約期程跨年度。	
	A6	3,249,516	新竹所竹市站、桃園站建築物耐震能力補強委託設計及施工監造技術服務及新竹市站公廁改善工程、嘉義所台南監理站新式機車考驗場屋頂增建工程經多次招標仍無法順利決標，影響進度。	
	A5	50,173,817	新竹所苗栗監理站建築物耐震補強工程委託設計及監造服務案、台中所豐原監理站汽車檢驗場建築物結構耐震補強工程委託設計及監造服務案、高雄所轄管建築物耐震補強整修工程規劃設計案、台東站尼伯特災害復建及耐震補強整修工程案等、一工處復興工務段三民道班房及辦公廳舍防水修繕工程、臺北所運管大樓設施設備改善工程、運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委託技術服務案，履約期程跨年度。	
	A11	214,500	新竹所本部消防設施改善工程，驗收中。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029712021-7 公路新建及養護計畫	19,200,000	8,000,000	27,200,000	2.29

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	B11	790,350	嘉義所汽車道路駕駛考驗車錄影監視設備安裝案，因安裝測試尚未完成，影響進度。	
	A13	209,150,392	公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-基隆市建置鐵路無縫站區建置等38案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	B13	842,131,536	公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺北市無障礙計程車等43案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	C13	95,532,266	公路公共運輸提昇計畫補助直轄市及各縣市政府-臺北市全部閘門建置多卡通服務功能計畫等14案計畫，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
	B13	433,934,000	監理所補助公路客運業推動公車限齡汰換及補助增購新車，履約期程跨年度。	
	B13	142,068,834	各縣市政府計程車新式計費表案，依補助規定須俟受理期限4個月後，無廠商須更改事項再行撥付剩餘款項，履約期程跨年度。	
	B13	34,310,067	監理所補助公路汽車客運車輛裝置防撞警示系統、公路公共運輸多卡通電子票證整合補助，因設備建置期程須跨年度執行。	
	C13	13,101,443	高鐵局多卡通電子票證整合轉乘服務，因契約履行期程跨年度，除加強執行進度管控外，未來將針對執行率偏低者減列補助金額。	
經常門	C13	27,200,000	省道公路清查案因成果資料量龐大，各期檢查及審查作業時間平均至少約需4個月以上，契約履行期程跨年度。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	14,033,266	2,990,476,169	3,004,509,435	7.72

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A8	552,609,130	台9線蘇花公路東澳隧道新建工程北口南下線處於猴猗山斷層及其擾動帶，岩體片理節理發達多裂隙富含地下水，須施作管幕輔助工法並縮短輪距；南澳武塔段新建工程為解決南澳車流狀況，新增南澳立體交叉工程，配合辦理變更、另台鐵第三軌計畫，使南澳立體交叉工程新增擋土牆，阻礙南澳北溪路堤土木管道施作；觀音隧道新建工程SS2、SN6等工作面於本年度發生抽坍、配合台鐵第三軌等因素，觀音隧道營運階段舊北迴排水箱涵變更，影響通風機房施作、因施工中隧道大量滲(湧)水影響，需先辦理減滲灌漿及增設仰拱排水管；谷風隧道新建工程隧道工作面SS8自T902~T893輪發生抽坍、漢本遺址先由宜蘭縣政府於2016年3月認定為縣定遺址，文化部旋於同年7月提升為國定考古遺址，造成原核定之搶救挖掘計畫重新提送，致影響工進。	
	A9	100,000,000	因台9線蘇花公路東澳隧道新建工程標工程展延，延遲分區交付時程及調整設備進場時程及工序調動，致影響工進。	
	A8	220,020,348	台9線南迴公路安朔至草埔段C1橋梁標(0K+000~6K+300)及C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程，因工區連續遭遇颱風侵襲；台9線A2-1標、B1標B2標因天候問題辦理工期展延，致影響工進。	
	A19	72,496,185	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)及C4建築標(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉正。	
	A13	194,301,000	生活圈道路交通系統建設計畫補助高雄市等縣市政府生活圈計畫，執行期程跨年度。	
	A19	817,000,000	西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路WH10-C標(64K+005~69K+600)主線新建工程，預付款須配合工進轉正。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A8	110,971,690	西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路八棟寮至九塊厝WH77-B標(298K+613~302K+225)七股溪橋段新建工程及WH77-C標(302K+225~3058K+750)九塊厝交流道新建工程因颱風侵襲，影響工進。	
	A11	32,845,896	西濱快速公路後續建設計畫台17線152K+595~155K+765路面整修工程等3項工程，尚未完成結算及驗收程序，積極趕辦中。	
	A11	9,355,290	東西向快速公路健全路網改善計畫台66線跨越桃81、桃79與台31線三路口立體化改善工程已完工，辦理結算及環境監測等。	
	A11	2,847,003	東西向快速公路健全路網改善計畫台84線北門-下營系統交流道增設說明牌、下田便道、水閘門及相關設施工程10K+220~10K+825兩側地方連通道抬高路段。因當地居民陳情，邀集設計顧問公司及相關單位研議改善方案後，交承商施作中。	
	A13	8,000,000	東西向快速公路健全路網改善計畫台84線東西向快速公路(南1線至西埔中段排)橋下道路淹水改善工程，委託台南市政府代辦，工程尚在進行中。	
	A13	710,928,480	金門大橋建設計畫，因承商進度持續落後逾10%以上，限期改善仍未見改善成效，自105.6.29起終止契約。經重新發包，工期未屆。	
	A8	90,000,000	省道改善計畫台20線182K+140碧山橋改建工程、台20乙線0K+000-2K+680拓寬改善工程，工期未屆。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029719002-0* 營建工程	0	38,434,521	38,434,521	72.04

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A7	30,000,000	省道改善計畫台9線246K+574~247K+750馬太鞍溪橋改建工程工期未屆，施工中。	
	A3	20,000,000	省道改善計畫台9線253K+680~260K+150(大興至富源段)道路拓寬工程工期未屆，施工中。	
	A11	12,182,793	省道改善計畫台17線263k+805林邊大橋改建工程，辦理決算作業中。	
	A3	6,728,171	省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程台17甲線鹽水溪橋改建工程，用地為私人既成道路，需清查所有權人，查估地價，辦理價購，協商過程須市政府、稅務、地政等機關配合，用地取得耗時；工期未屆。	
	A13	9,409,617	全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫補助台鐵局、鐵改局等自行車服務設施案刻正配合工程案辦理中。	
	C13	4,677,976	公路養護計畫東西向快速公路交控設施維護案，受託單位不及備齊憑證函報轉正。	
	A3	135,856	公路養護計畫國道10號里港交流道至台28線龍肚段連絡道路可行性評估案，評估報告報國發會審理中。	
資本門	A3	11,272,234	嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程因建照變更，致辦理工程展延，影響工進。	
	A7	1,537,670	中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程規劃設計及監造服務工作執行中，履約期程跨年度。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經常門小計	19,425,600	149,606,232	169,031,832	3.36
	資本門小計	14,033,266	4,864,957,766	4,878,991,032	11.62
	經資門小計	33,458,866	5,014,563,998	5,048,022,864	10.74
	經常門合計	19,425,600	274,244,848	293,670,448	5.45
	資本門合計	14,033,266	5,668,760,371	5,682,793,637	12.35
	經資門合計	33,458,866	5,943,005,219	5,976,464,085	11.63

局及所屬
分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A5	21,164,449	第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新建工程因多次招標未決，重新檢討後已決標，工期未屆。	
	A7	4,460,168	第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程施工中，履約期程跨年度。	
		169,031,832		
		4,878,991,032		
		5,048,022,864		
		293,670,448		
		5,682,793,637		
		5,976,464,085		