

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一)-1 本年度部分

1. 歲入類：

106 年度歲入預算數 7,886,240,000 元，收入實現數 9,349,793,286 元，應收數 436,996,021 元，合計決算數 9,786,789,307 元，較預算增收 1,900,549,307 元，決算數占預算數 124.10 %，茲將各科目收入情形說明如下：

(1)罰款及賠償收入：

預算數 3,236,093,000 元，收入實現數 3,704,579,744 元，應收數 422,903,085 元，合計決算數 4,127,482,829 元，較預算增收 891,389,829 元，茲分述如下：

①罰金罰鍰及怠金：

預算數 3,170,485,000 元，收入實現數 3,517,766,315 元，應收數 422,903,085 元，合計決算數 3,940,669,400 元，較預算增收 770,184,400 元；主要係民眾違反公路法之行政處分裁罰收入、交通違規罰鍰及逾期繳納汽機車燃料費違費等收入，較預計數增加。

②沒入及沒收財物：

預算數 1,429,000 元，收入實現數 934,688 元，較預算短收 494,312 元；主要係沒入違反道路交通管理處罰條例之拼裝車輛及物品等變價收入，較預計數減少。

③賠償收入：

預算數 64,179,000 元，收入實現數 185,878,741 元，較預算增收 121,699,741 元；主要係工程逾期罰款、違約金、勞安罰款及沒收押標金等收入，較預計數增加。

(2)規費收入：

預算數 4,365,931,000 元，收入實現數 5,029,596,977

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

元，應收數 14,092,936 元，合計決算數 5,043,689,913 元，較預算超收 677,758,913 元，茲分述如下：

①行政規費收入：

預算數 3,315,204,000 元，收入實現數 3,852,123,151 元，較預算超收 536,919,151 元；主要係辦理汽、機車牌照、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照、動產擔保交易及證明費等收入，較預計數增加。

②使用規費收入：

預算數 1,050,727,000 元，收入實現數 1,177,473,826 元，應收數 14,092,936 元，合計決算數 1,191,566,762 元，較預算超收 140,839,762 元；主要係汽車號牌選號及汽車牌照稅經徵手續費等收入，較預計數增加。

(3)財產收入：

預算數 207,606,000 元，收入實現數 289,747,808 元，較預算超收 82,141,808 元，茲分述如下：

①財產孳息：

預算數 32,782,000 元，收入實現數 40,008,524 元，較預算超收 7,226,524 元；主要係電信業者承租土地租金收入及監理所、站保險櫃檯、廢車回收櫃檯及停車場等場地出租收入，較預計數增加。

②廢舊物資售價：

預算數 174,824,000 元，收入實現數 249,739,284 元，較預算超收 74,915,284 元；主要係工程下腳料及工程瀝青刨除料回收款收入，較預計數增加。

(4)其他收入：

預算數 76,610,000 元，收入實現數 325,868,757 元，較預算超收 249,258,757 元；主要係收回撤銷徵收土地補

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

償費、以前年度補助款結餘及出售工程剩餘土石方款等收入，較預計數增加。

2. 歲出類：

106 年度歲出預算數 50,228,955,000 元，實現數 48,981,562,888 元，應付數 195,840 元，保留數 1,199,326,295 元，合計決算數 50,181,085,023 元，占預算數 99.90%，賸餘 47,869,977 元，各科目執行情形如下：

(1) 一般行政：

預算數 4,440,823,000 元，實現數 4,425,302,022 元，占預算數 99.65%，賸餘 15,520,978 元。

(2) 公路及監理業務管理：

預算數 4,856,347,000 元，實現數 4,326,174,804 元，應付數 195,840 元，保留數 500,373,388 元，合計決算數 4,826,744,032 元，占預算數 99.39%，賸餘 29,602,968 元。

(3) 公路新建及養護計畫：

原預算數 39,774,131,000 元，因本局 106 年度執行省道災害修復經費不足，經行政院核定由災害準備金支應 510,000,000 元(行政院主計總處 106 年 12 月 28 日主預經字第 1060103114 號中央政府總預算災害準備金核定動支數額通知單)及依災害防救法第 43 條規定，辦理移緩濟急調整預算 3,277,750,000 元支應公路養護計畫(其中自一般行政及公路及監理業務管理移入 1,027,750,000 元)，調整後預算數為 40,801,881,000 元，實現數 40,200,182,258 元，保留數 598,952,711 元，合計決算數 40,799,134,969 元，占預算數 99.99%，賸餘 2,746,031 元。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

①台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫：

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和仁至清水，總計改善長度約 38.8 公里。本年度辦理工程設計及工程施工等；未結案部分辦理保留 367,689,207 元。

②台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫：

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道)拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理工程施工等；未結案部分辦理保留 213,551,690 元。

③生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)：

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建及改善；年度計畫已執行完成。

④西濱快速公路後續建設計畫：

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項工程。本年度辦理規劃設計、用地取得及工程施工等；未結案部分辦理保留 1,518,202 元。

⑤省道改善計畫：

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；年度計畫已執行完成。

⑥淡江大橋及其連絡道路新建工程：

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮濱海路止。本年度辦理工程施工及發包作業等；年度計畫已執行完成。

⑦省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程。本年度辦理工程相關作業；年度計畫已執行完成。

⑧省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本計畫辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台 2 線噶瑪蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋、台 3 線新旗尾橋等 6 座橋梁改建工程。本年度辦理用地及工程相關作業；年度計畫已執行完成。

⑨全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫：

運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外之 8 處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，並利用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性整體

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

路網，確保使用者全程安全使用自行車道並有效掌握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。本年度辦理省道公路自行車友善環境改善工程、國家風景區自行車道友善環境改善、臺鐵西部幹線沿線車站自行車服務設施改善及站區自行車道鋪設等；未結案部分辦理保留 14,443,612 元。

⑩時空資訊雲落實智慧國土計畫：

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務。本年度辦理省道交通資訊蒐集與管理系統規劃及建置等；年度計畫已執行完成。

⑪台 9 線花東公路第 3 期道路（後續）改善計畫：

辦理台 9 線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界，起訖里程約為 212K+800~319K+750 之道路工程施工。本年度辦理先期景觀規劃暨設計原則確認作業；年度計畫已執行完成。

⑫公路養護計畫：

辦理省道重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等工程與作業；未結案部分辦理保留 1,750,000 元。

(4)營建工程：

預算數 129,904,000 元，實現數 29,903,804 元，保留數 100,000,196 元，合計決算數 129,904,000 元，占預算數 100%，無賸餘。

①辦理嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程；未結案部分辦理保留 1,233,728 元。

②辦理中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程；未

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

結案部分辦理保留 69,991,050 元。

③辦理第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程；未結案部分辦理保留 28,775,418 元。

(5)第一預備金：

第一預備金 1,821,000 元，全數動支。

(一)-2 以前年度部分

1. 歲入類：

(1)102 年度：

其他收入：

上年度轉入數 7,214,149 元，收入實現數 2,444,626 元，餘 4,769,523 元轉入下年度繼續辦理；主要係新北市政府配合辦理西部濱海快速公路台 15 線 0K+000~6K+626 段拓寬工程溢撥地上建物補償費部分，該府仍持續辦理訴訟追繳作業，本局將持續列管追蹤後續辦理情形。

(2)105 年度：

①罰款及賠償收入：

上年度轉入數 454,558,943 元，收入實現數 454,098,333 元，餘 460,610 元轉入下年度繼續辦理；主要係公路違規罰鍰已開罰單，惟民眾未能於限期內繳交，將加強裁決催繳罰款及移送強制執行。

②規費收入：

上年度轉入數 34,906,160 元，收入實現數 34,906,160 元，已全數執行完成。

2. 歲出類：

(1) 102 年度：

102 年度奉准保留 36,433,782 元，實支數 15,519,206 元，餘 20,914,576 元減免註銷，各科目執行情形如下：

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 34,180,000 元，實支數 13,265,424 元，餘 20,914,576 元減免註銷。
- ②營建工程：奉准保留 2,253,782 元，已全數執行完成。

(2) 103 年度：

103 年度奉准保留 62,101,758 元，實支數 30,524,668 元，未結案部分 2,198,756 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 29,378,334 元減免註銷，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 55,809,603 元，實支數 28,181,403 元，餘 27,628,200 元減免註銷。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 6,292,155 元，實支數 2,343,265 元，未結案部分 2,198,756 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 1,750,134 元減免註銷。

(3) 104 年度：

104 年度奉准保留 829,905,681 元，實支數 327,508,911 元，未結案部分 485,743,755 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 16,653,015 元減免註銷，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 604,433,094 元，實支數 306,523,944 元，未結案部分 281,256,135 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 16,653,015 元減免註銷。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 190,895,110 元，實支數 5,469,448 元，未結案部分 185,425,662 元申請續保留至下年度繼續辦理。
- ③營建工程：奉准保留 34,577,477 元，實支數

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

15,515,519 元，未結案部分 19,061,958 元申請續保留至下年度繼續辦理。

(4) 105 年度：

105 年度奉准保留 5,048,022,864 元，實支數 3,178,619,916 元，未結案部分 1,812,996,634 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 56,406,314 元減免註銷，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 1,977,878,908 元，實支數 1,668,052,498 元，未結案部分 257,800,907 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 52,025,503 元減免註銷。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 3,031,709,435 元，實支數 1,472,132,897 元，未結案部分 1,555,195,727 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 4,380,811 元減免註銷。
- ③營建工程：奉准保留 38,434,521 元，已全數執行完成。

(二)平衡表及資本資產表科目之重要簡述：

1. 本局 106 年 12 月 31 日平衡表各科目金額較上年度增減情形如下：

(1)資產科目：

- ①專戶存款 10,177,340,452 元，較上年度 9,575,678,583 元增加 601,661,869 元。
- ②應收帳款 442,226,154 元，較上年度 484,481,640 元減少 42,255,486 元。
- ③其他應收款 11,516,676 元，較上年度 33,313,065 元減少 21,796,389 元。
- ④材料 4,343,299 元，較上年度 59,324,862 元減少 54,981,563

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 106 年度

元。

- ⑤ 暫付款 164,674,626 元，較上年度 209,619,799 元減少 44,945,173 元。
- ⑥ 預付款 1,169,047,095 元，較上年度 1,269,346,718 元減少 100,299,623 元。
- ⑦ 預付其他基金款 4,818,888 元，較上年度 71,210,473 元減少 66,391,585 元。
- ⑧ 預付其他政府款 683,342,897 元，較上年度 968,205,902 元減少 284,863,005 元。
- ⑨ 存出保證金 2,539,229 元，較上年度 1,034,034 元增加 1,505,195 元。

(2) 負債科目：

- ① 應付帳款 1,972,992 元，較上年度 33,458,866 元減少 31,485,874 元。
- ② 其他應付款 487,942,511 元，較上年度 928,441,221 元減少 440,498,710 元。
- ③ 暫收款 636 元，較上年度 0 元增加 636 元。
- ④ 存入保證金 1,454,008,622 元，較上年度 1,171,814,635 元增加 282,193,987 元。
- ⑤ 應付代收款 4,835,241,911 元，較上年度 5,328,060,974 元減少 492,819,063 元。
- ⑥ 應付保管款 4,002,716,137 元，較上年度 3,344,788,435 元增加 657,927,702 元。

2. 本局 106 年 12 月 31 日資本資產表各科目金額較上年度增減情形如下：

- (1) 土地 178,739,792,469 元，較上年度 174,834,853,454 元增加 3,904,939,015 元。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

- (2) 土地改良物 245,708,150,529 元，較上年度 233,142,032,207 元增加 12,566,118,322 元。
- (3) 房屋建築及設備 2,385,996,606 元，較上年度 2,435,878,587 元減少 49,881,981 元。
- (4) 機械及設備 298,706,568 元，較上年度 423,379,220 元減少 124,672,652 元。
- (5) 交通及運輸設備 329,888,757 元，較上年度 313,074,680 元增加 16,814,077 元。
- (6) 雜項設備 145,338,970 元，較上年度 148,764,222 元減少 3,425,252 元。
- (7) 收藏品及傳承資產 1,540,058 元，較上年度 1,540,057 元增加 1 元。
- (8) 購建中固定資產 60,391,214,074 元，較上年度 39,462,824,649 元增加 20,928,389,425 元。
- (9) 無形資產 2,159,136,966 元，較上年度 2,649,375,616 元減少 490,238,650 元。

二、財務狀況之分析

本局 106 年 12 月 31 日平衡表及資本資產表各科目金額較上年度差異達 20% 以上之增減原因如下：

(一) 平衡表科目：

1. 其他應收款：主要係應收縣市政府辦理公路公共運輸發展計畫補助款等，較上年度減少。
2. 材料：主要係報廢已達耐用年限且損壞不堪使用之倍力橋及工字梁等戰備器材，故較上年度減少。
3. 暫付款：主要係暫付委託其他政府機關代辦工程款等較上年度減少。
4. 預付其他基金款：主要係預付臺灣鐵路管理局營業基金辦理

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

多卡通電子票證整合等補助款，較上年度減少。

5. 預付其他政府款：主要係預付地方政府辦理汽車客運業車輛汰舊換新等補助款，較上年度減少。
6. 存出保證金：主要係增加蘇花公路中仁隧道北段工程租用土地押金。
7. 應付帳款：主要係部分計畫保留款已執行完成，故較上年度減少。
8. 其他應付款：主要係以前年度保留款部分案件已執行完成，減少應付款。
9. 暫收款：主要係高齡駕駛換照民眾匯入款項後，未能及時補齊證件之案件，較上年度增加。
10. 存入保證金：主要係保固保證金及押標金較上年度增加。

(二) 資本資產表科目：

1. 機械及設備：主要係財產已達耐用年限且損壞不堪使用，經核准後報廢。
2. 購建中固定資產：主要係沙鹿陸橋、龍神橋、中山橋及台 9 線蘇花公路山區路段等改建工程興建中。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)：

為改善各縣及鄉道服務品質，並串連各級道路完整地區路網，與地方政府協商各項子計畫之道路線型及設計型式，督管工程進度與經費，各項子計畫如期如質完成，本年度完成 14 件工程，共計 20.33 公里，改善交通瓶頸及縮小城鄉發展差距。

2. 省道改善計畫：

省道橋梁耐震補強工程完成，可延長橋梁耐震使用年限，

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

減少橋梁毀壞數量，降低落橋與橋柱崩塌發生地震後，橋梁能續保有交通運輸與救災功能；為符合橋梁耐震標準，降低地震橋梁災害，本年度完成 5 座省道橋梁耐震補強工程。

3. 淡江大橋及其連絡道路新建工程：

本計畫為首座輕軌與公路共構橋梁工程，第 1 標臺北港臨港大道段(銜接台 61 甲線)已完工，第 2 標八里端連絡道及匝道施工中，第 3 標淡江大橋主橋段發包作業中。

4. 省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本年度辦理台 17 線本淵橋改建工程發包相關作業。

5. 省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本年度辦理台 14 乙線軍功橋改建工程及台 17 甲線鹽水溪橋改建工程用地及工程相關作業。

6. 時空資訊雲落實智慧國土計畫：

本年度盤點本局一工處與三工處所轄省道範圍交控偵測與發佈設備建置情形，確認資訊服務缺口，新增及調整相關設備，以蒐集交通資訊，提供更完善之省道路況予用路人；另辦理雲端化管理及服務平台建置作業，以提升管理效率，因應路網管理需求，可透過多元化方式蒐集交通路況資訊，擴大即時交通資訊涵蓋面，充實交通路況資料庫，有效執行交通管理。

7. 台 9 線花東公路第 3 期道路（後續）改善計畫：

本年度辦理台 9 線 212k+800~214k+800 木瓜溪橋改建工程及台 9 線 242k+695~243k+600 萬里溪橋改建工程，先期景觀規劃暨設計原則確認作業。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) -1 施政計畫分項說明 (本年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持	辦理一般行政管理工作及共同性業務人事經費。	已執行完成。	
	基本行政工作維持	依據事務管理手冊規定，配合業務需要辦理局務行政工作、改善辦公場所環境與空間景觀、加強各項安全管理設施維護、推行行政革新、公文檔案管理、資料資訊化、開闢公路園地供員工意見交流、政令宣導及施政成果研討。主動與新聞媒體及國會維繫，促進良好互動，以利局務推行。辦理行政人員訓練講習，加強行政職務技術能力與知識。	已執行完成。	
公路及監理業務管理	監理業務	辦理全國公路監理行政，設置監理所、站，專責辦理各項公路監理行政工作。 依據公路法、道路交通安全規則、強制汽車責任保險	已完成部分： 1. 推動高齡駕駛人駕照管理制度，以維護高齡駕駛人及其他用路人行車安全。 2. 推動職業小型車駕駛人延齡措施及辦理道路駕駛考驗。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務	法、道路交通管理處罰條例、汽車燃料使用費徵收及分配辦法、使用牌照稅法、各縣市政府使用牌照稅徵收細則、各縣市政府使用牌照稅稽徵業務實施要點等，辦理車輛及駕駛人證照及考、檢驗等相關業務。	3. 辦理大型車加裝行車視野輔助系統政策及辦理大客車安全門夜停鎖定裝置檢驗及登記。 4. 辦理車輛延長壽命相關檢驗配套措施及延長酒後駕車道安講習時數。 5. 修訂行車紀錄器法規及擴大營業大客車違規強制換車換人措施。 未完成部分：	1. 辦理話務中心作業委外服務及汽機車證照採購案，履約期程跨年度。 2. 所站辦理建物耐震補強及機車考驗場工程等案，履約期程跨年度。 3. 汽車燃料使用費催繳、移送強執作業及交通違規案件積案清理作業採購案，履約期程跨年度。 4. 所站辦理辦公空間調整、檢驗數位攝影系統及大宗印刷用品等採購案，履約期程跨年度。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	汽車技術訓練	配合汽車技術訓練業務計畫，提供行政服務，達成訓練目標並依計畫開訓班次，接受民眾報名或各機關團體委訓授課。	已執行完成。	
	資訊管理	操作維護公路監理作業系統(MVDIS)及「電子公路監理系統」推動電子化政府相關業務、建構完善資通安全網路環境、配合重大業務需求進行系統開發、辦理員工電腦教育訓練工作、加強本局電腦機房資訊安全服務及相關設備維護、整合局內空間資訊導向之應用系統，建置整合窗口及空間資訊倉儲。	<p>已完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第3代公路監理資訊系統建置委外服務案榮獲「2017 eASIA Award-開放數位政府類-銀獎」。 安全臺灣 SafeTaiwan APP 榮獲「106年度防災科技應用技術優質獎-優良獎」。 通過「資訊安全 ISO 27001」、「個資保護 BS 10012」及「資訊服務 ISO 20000」國際標準驗證。 辦理公路監理資訊外部連結機關資安稽核。 <p>未完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本局公文整合及線上簽核系統委外維護暨增加駐點客服員案，履約期程跨年度。 資訊中心(thb-IDC)暨南部異地備援中 	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	資訊管理		<p>心(thb-kh-IDC)基礎設施維護案，履約期程跨年度。</p> <p>3. 公務用財產管理系統、經費預算控管系統、差勤系統及第3代公路監理系統優化及功能增修案，履約期程跨年度。</p>	<p>結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>
	公路車輛機械管理	辦理道路養護、考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等。	已執行完成。	
	公路養護行政	辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、基本資料整理、勞工安全衛生管理及材料試驗等業務。	<p>已完成部分： 辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、基本資料整理、勞工安全衛生管理及材料試驗等業務。</p> <p>未完成部分： 1. 業務簡介委外服務案，履約期程跨年度。 2. 第一區養護工程處基隆工務段圍牆修繕工程，履約期程跨年度。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸多元推升計畫	1. 改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。	<p>已完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 修正汽車運輸管理規則強制遊覽車裝設 GPS，業者須設有管理系統並介接至指定平台，辦理專案協助業者加速完成 GPS 設備裝置及汰換作業。 實施宜花東地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠。 實施中秋及國慶連假國道客運票價及轉乘優惠措施。 <p>未完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 補助學界成立區域運輸發展研究中心，履約期程跨年度。 運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程、公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫，履約期程跨年度。 國道客運轉乘在地客運優惠及東部地區使用電子票證轉乘優惠補貼，辦理結算驗收中。 公訓所辦理先進大客車駕駛訓練模擬 	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸多元推升計畫	<p>2. 補助地方政府：</p> <p>(1) 公路及市區汽車客運業車輛汰舊換新。</p> <p>(2) 無障礙計程車推動計畫及新式計費表。</p> <p>(3) 補助縣市政府新闢路線購車計畫。</p> <p>(4) 構建公車資訊系統、候車亭或集中式公車站牌。</p> <p>(5) 大型活動疏運計畫。</p> <p>(6) 推動整建客運轉運中心。</p>	<p>系統之規劃與監造計畫，履約期程跨年度。</p> <p>車輛尚在打造階段，履約期程跨年度。</p> <p>車隊需籌備車輛及招募駕駛。</p> <p>本案為延續性計畫，履約期程跨年度。</p> <p>本案為延續性計畫，履約期程跨年度。</p> <p>本案為延續性計畫，履約期程跨年度。</p> <p>本案為延續性計畫，履約期程跨年度。</p>	<p>結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫</p> <p>辦理工程設計及工程施工等。</p>	<p>已完成部分： A1 標蘇澳永樂段新建工程完工。</p> <p>未完成部分： A2 標(東澳隧道)、B2 標(蘇澳東澳路段)及B3 標(谷風隧道)，遭遇地質抽坍，另 B3 標施工中發現漢本遺址，墩柱位置用地遲延交付。</p>	<p>抽坍部分已持續要求承商趕趕相關進度。</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫辦理工程施工等。	<p>已完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理碳足跡管理並利用隧道開挖土石方進行養灘工程。 2. 安朔至草埔段 C2 隧道標新建工程，南下線南口至豎井段貫通。 3. 金崙高架橋開放通車。 <p>未完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 香蘭 - 金崙段 (A 段)A2-1 標：鋼鈹梁吊裝作業延誤及工班人力機具資源不足。 2. 金崙 - 大鳥段 (B 段)B2 標：施工人員及承包商現場工程師不足。 3. 安朔 - 草埔段 (C 段)C2 標：地質破碎，開挖遭遇抽坍，進行抽坍處理，影響開挖進度。 	<p>已協調趕工，賡續依計畫進度辦理。</p> <p>已協調趕工，賡續依計畫進度辦理。</p> <p>已協調趕工，賡續依計畫進度辦理。</p>
		<p>生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)</p> <p>辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、</p>	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	花蓮、宜蘭、連江等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提昇生活圈道路服務功能。		
		西濱快速公路後續建設計畫 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	已完成部分： 西濱快速公路後續建設計畫觀音至鳳岡段主線共 4 標工程竣工。 未完成部分： 西濱快速公路 WH09、WH10 標觀音至鳳岡段主線新建工程計畫之用地徵收補償費，尚未取得印領清冊，將依據土地徵收條例第 26 條規定，存入專戶保管並通知應受補償人。	積極追蹤辦理進度，持續趨趕工進。
		省道改善計畫 辦理耐震補強 5 座橋梁，其他公路改善 19 標工程。	已執行完成。 累計完成 125 座橋梁， 累計 46 標工程完工。	
		淡江大橋及其連絡道路新建工程 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	已執行完成。	
		省道配合區域排水整治及環境營造計畫 需辦理橋梁工程 辦理台 17 線本淵	台 17 線本淵橋改建工程完成發包；年度計畫已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	橋改建工程。		
		省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程 辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台 2 線噶瑪蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋、台 3 線新旗尾橋等 6 座橋梁改建工程。	台 14 乙線軍功橋改建工程及台 17 甲線鹽水溪橋改建工程進度已達 35%，年度計畫已執行完成。	
		全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫 運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外之 8 處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，並利用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性整體路網，確保使用者全程安全使用 自行車道並有效掌握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。	已完成部分： 1. 本案由運研所規劃 106 年自行車友善環境路網路線總計全長約 462 公里，其中省道部分為 290 公里，占 63%，相關標誌標線已全數完工。 2. 本局亦就所轄範圍內，檢視沿線護欄，就不足者調整加高或新建，並於 106 年底前完成。 3. 另就本局權管路段沿線分季辦理自行車交通量調查，並於 106 年底前完成。 4. 完成自行車環島標	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫		<p>誌標線法制化作業，已於 106 年 6 月 14 日會銜修正設置規則，為全國自行車道設施及規範統一標準。</p> <p>未完成部分： 觀光局、運研所及臺鐵路有部分工程及研究案尚在施作、評估及辦理結(決)算作業。</p>	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
		<p>時空資訊雲落實智慧國土計畫 因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務。</p>	辦理省道交通資訊蒐集與管理系統規劃及建置等；年度計畫已執行完成。	
		<p>台 9 線花東公路第 3 期道路(後續)改善計畫 辦理先期景觀規劃暨設計原則確認作業。</p>	已執行完成。	
	公路養護計畫	辦理省道公路清查、重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整	<p>已完成部分： 辦理省道重點養護、一般養護、公路工程災害搶修及修復、道路交通安全工程、公路改善及綠美化、公路防災整</p>	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路養護計畫	備及公路規劃等工程與作業。	備、公路規劃等工作。 未完成部分： 中部地區友善道路改善計畫(苗栗、台中及南投地區省道)，履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
營建工程	營建工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程 2. 中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程 3. 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程 	<p>請領使用執照及辦理結算驗收中。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>辦理結算驗收中。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>督促承商積極趕辦。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>
第一預備金	第一預備金		全數動支。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) -2 施政計畫分項說明 (以前年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
102 年度： 公路及監理業務 管理	公路公共運輸提昇 計畫	補助臺鐵局辦理多 卡通電子票證整合 計畫。	已執行完成。	
營建工程	營建工程	臺北區監理所運管 中心辦公大樓新建 工程。	已執行完成。	
103 年度： 公路及監理業務 管理	公路公共運輸提昇 計畫	1. 補助臺鐵局辦 理多卡通電子 票證整合轉乘 服務計畫。 2. 補助地方政府： (1) 臺北市、新北 市及臺南市無 障礙計程車擴 增推動計畫。 (2) 馬公總站客運 轉運中心建置 計畫。	已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。	
公路新建及養護 計畫	公路系統新建及改 善計畫	西濱快速公路後續 建設計畫 委託桃園市政府交 通局辦理交通號誌 遷移。	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
103 年度： 公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	東西向快速公路健全路網改善計畫 漢寶草屯線台 19 線以西路段新建工程環境影響評估作業。	待建設計畫核定後辦理公開說明會，始得結案。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
104 年度： 公路及監理業務管理	監理業務	1. 台南監理站辦理新式機車路考考驗場建置(改善)工程。 2. 臺中所彰化監理站辦公大樓建築物結構耐震補強修復工程委託設計工作案。	已執行完成。 履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
	公路公共運輸提昇計畫	1. 公路客運業辦理營運及服務評鑑案。 2. 公運計畫委託專案管理及相關規劃、研究案。 3. 配合無障礙政策辦理公路及國道客運車輛限齡汰舊換新案及一般客運汰舊換新案。 4. 公路汽車客運動態資訊管理	已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	系統維運計畫案。 5. 補助地方政府： (1) 公路及市區汽車客運業車輛汰舊換新。 (2) 無障礙計程車推動計畫。 (3) 補助縣市政府新闢路線購車計畫。 (4) 構建公車資訊系統、候車亭或集中式公車站牌。 (5) 推動整建客運轉運中心。 (6) 規劃研究及服務評鑑案。	已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。 履約期程跨年度。 履約期程跨年度。 辦理結算驗收中。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台 9 線蘇花公路山區路段改善工程計畫 台 9 線蘇花公路交通控制系統案。	工程預付款須配合工進轉帳。	積極趕辦中。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫</p> <p>1. 分攤自來水公司第十區管理處辦理台東縣達仁鄉森永村飲用水源遷移工程經費。</p> <p>2. C3-EM 標工程。</p>	<p>待自來水公司完工後方得轉正。</p> <p>工程預付款須配合工進轉帳。</p>	<p>積極協調趕辦中。</p> <p>積極趕辦中。</p>
		<p>東西向快速公路健全路網改善計畫</p> <p>E707-1 標 0K+096-5K+065 北門-北學甲排水段植生綠化工程。</p>	已執行完成。	
營建工程	營建工程	<p>1. 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新建工程。</p> <p>2. 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程。</p>	<p>已執行完成。</p> <p>辦理結算驗收中。</p>	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
105 年度： 公路及監理業務管理	監理業務	<p>1. 辦理汽車燃料使用費催繳、處分及強執等，配合公路法修正，處分書延至 106 年</p>	已執行完成。	

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務 管理	監理業務	寄發。	已執行完成。	
		2. 辦理考驗車錄影監視設備、汽燃費催繳暨移送強制執行及話務中心委外等案，履約期程跨年度。		
		3. 辦理汽機車證照、交通違規清理作業及大宗印刷品等採購案，履約期程跨年度。	已執行完成。	
		4. 所站辦理建物耐震補強與相關設施改善工程及新式機車考驗場延伸工程等案。	履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
		5. 行政訴訟委任律師案。	因案件複雜，目前法院尚在審理中。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
	資訊管理	1. 本局公文整合及線上簽核系統委外維運暨增加駐點客服員案。	因應組織改制，變更契約履約期限，預計 107 年 3 月底執行完成。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
		2. 第 3 代公路監理資訊系統資安威脅抑制委外服務案、第三代公路監理資	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	資訊管理	<p>訊系統應用伺服器記憶體擴充案。</p> <p>3. 資訊中心(thb-IDC)基礎設施維護案、資料備份系統(Simpana)維護案。</p> <p>4. 本局公路監理代檢廠管理系統檢驗線資訊安全改善建置案、公務用平板電腦汰換案。</p> <p>5. 個資與資安管理制度輔導及驗證委外服務案。</p> <p>6. 臺中所辦理核心網路交換器更新汰換案。</p>	<p>已執行完成。</p> <p>已執行完成。</p> <p>已執行完成。</p> <p>已執行完成。</p>	
	公路養護行政	一工處復興工務段三民道班房及辦公廳舍防水修繕工程。	已執行完成。	
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	<p>1. 公運計畫委託專案管理、多卡通電子票證整合等案。</p> <p>2. 辦理公路及國道客運限齡汰舊換新、車輛裝</p>	<p>已執行完成。</p> <p>已執行完成。</p>	

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	置防撞警示系統及學生搭乘客運半價優惠等補助案。 3. 辦理高鐵雲林站啟用對雲林國道客運營運衝擊與雲林地區客運路線及路網整合委外研究案。 4. 辦理共營高鐵臨時路線補助案。 5. 辦理大客車駕駛人專業訓練增聘術科駕駛講師計畫。 6. 運管大樓設施設備改善工程、運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委託技術服務案。 7. 補助地方政府： (1) 公路及市區汽車客運業車輛汰舊換新。 (2) 無障礙計程車推動計畫及新式計費表。	已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。 履約期程跨年度。 已執行完成。 車隊需籌備車輛及招募駕駛。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	(3)補助縣市政府新闢路線購車計畫。 (4)構建公車資訊系統、候車亭或集中式公車站牌。 (5)大型活動疏運計畫。 (6)推動整建客運轉運中心。 (7)規劃研究及服務評鑑案。	已執行完成。 辦理結算驗收中。 已執行完成。 履約期程跨年度。 履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台 9 線蘇花公路山區路段改善工程計畫 文化部於 105 年 7 月 1 日將漢本遺址審議為國定遺址，影響漢本高架橋施工。	已執行完成。	
		台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫 1. 香蘭-金崙段 (A 段) A2-2 標。 2. 金崙-大鳥段 (B 段) B1 標。 3. 安朔-草埔段 (C 段) C2 標及 C4 標。	已執行完成。 已執行完成。 履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 高雄、苗栗、嘉義生活圈等 6 項工程。	已執行完成。	
		西濱快速公路後續建設計畫 白沙屯至南通灣段、大安大甲高架等工程。	工程預付款須配合工進轉帳。	積極趕辦中。
		東西向快速公路健全路網改善計畫 1. 台 66 線跨越桃 81、桃 79 及台 31 線等三路口立體化改善工程。 2. 台 84 線東西向快速公路橋下道路淹水改善工程。	辦理結算驗收中。 已執行完成。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
		金門大橋建設計畫(國道新建工程局代辦) 補助金門縣政府辦理烈嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國道新建工程局代辦。	拆除前標廠商遺留於深槽區及引橋段不合格設施(如外套鋼管、鋼板樁圍堰)未如預期順利，致影響後續作業進行；深槽區 P44、P48、P49 平聯作業受冬季海象不佳及潮	積極追蹤辦理進度，持續趕工進。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫		差等因素，致影響工進推展。	
		省道改善計畫 1. 台 20 線碧山橋改建工程、台 9 線花東公路第 3 期道路(後續)改善計畫、台 20 乙線 0K+000-2K+680 拓寬改善工程。 2. 台 17 線 263k+805 林邊大橋改建工程。	已執行完成。 已執行完成。	
		省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程 台 17 甲線鹽水溪橋改建工程。	已執行完成。	
		全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫 觀光局、臺鐵局及鐵工局部分工程。	已執行完成。	
	公路養護計畫	1. 「省道公路清查委託服務工作」案。 2. 辦理國道 10 號里港交流道至台 28 線龍肚段連絡道路。	已執行完成。 已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	營建工程	1. 嘉義區監理所 雲林監理站東 勢分站辦公大 樓新建工程。 2. 中部訓練中心 暨南投監理站 聯合興建大樓 工程。 3. 第一區養護工 程處景美工務 段瑪陵監工站 辦公廳舍新建 工程。 4. 第四區養護工 程處洛韶工務 段辦公廳舍新 建工程。	已執行完成。 履約期程跨年度。 已執行完成。 辦理結算驗收中。	督促承商積極 趕辦。 積極追蹤辦理 進度，並儘速驗 收結報請款。

四、其他重要說明

本年度結餘經費 47,869,977 元，係各業務計畫賸餘經費，其原因詳如後附歲出賸餘(或減免、註銷)分析表。