

公路總局
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫	52,884,000	37,130,131	728,249	7,694,158	8,422,407	7,979,078				7,979,078	36,686,802	-	-	36,686,802
台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	20,425,000	14,064,947	402,303	4,065,000	4,467,303	4,071,468				4,071,468	13,609,083	-	60,030	13,669,113
生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104-107	30,000,000	12,318,462	194,301	3,610,212	3,804,513	3,804,513				3,804,513	11,083,363	-	1,235,100	12,318,463
西部濱海快速公路後續建設計畫	73,000,000 (中央負擔 72,986,000)	51,011,165	964,911	8,618,478	9,583,389	8,763,120		1,750		8,764,870	50,115,957	-	76,688	50,192,645
東西向快速公路健全路網改善計畫	21,630,200	20,047,994	27,870		27,870	23,894	1,777			25,671	19,445,404	1,777	598,616	20,045,797
金門大橋建設計畫(國道新建工程局代辦)	7,384,666 (中央補助 3,957,000)	2,116,895	710,928		710,928	47,006				47,006	1,452,973	-	-	1,452,973
省道改善計畫	24,163,351	20,214,292	152,183	5,609,155	5,761,338	5,761,338				5,761,338	20,214,291	-	2	20,214,293

及所屬

行 績 效 報 告 表

106年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預 定		實 際			
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
94.74%	0%	0%	94.74%	98.81%	0%	0%	98.81%	79.24%	100%	78.86%	96.80%	1. A2標(東澳隧道)、B2標(蘇澳東澳路段)、B3標(谷風隧道), 遭遇地質因素湧水抽坍, 影響工進; 已督請承商搶修中。 2. B3標南口及高架橋施工中發現漢本遺址, 依據文資法規定搶救, 影響墩柱位置用地遲延交付; 目前各橋墩皆已交付完成並進場施作, 通報文化部辦理現勘中。	1. 土建標共9標, 其中4標已完工、5標施工中。 2. 機電標共3標, 2標施工中、1標發包中。 3. 交控標1標施工中。	
91.14%	0%	0%	91.14%	96.76%	0%	0.43%	97.19%	75.49%	100%	75.34%	98.87%	1. A2-1標(408K+140-409K+900間拓寬改善工程): 4號橋鋼筋吊裝作業延誤、工班人力機具不足, 致影響工進; 已督請承商增加人力, 積極趕工。 2. B2標(426K+000-432K+832間拓寬改善工程): 擋土牆工程工班不足、大鳥段棧橋承包商規劃時程落後, 致整體棧橋進度落後; 每日檢討並協助廠商解決困難, 積極趕工。 3. C2標(隧道標新建工程): 豎井及北口北上線地質破碎、北口開挖遭遇抽坍, 影響開挖進度。已督促承商儘速處理抽坍, 趕工。	1. 土建標共8標, 其中3標已完工、5標施工中。 2. 機電標1標、交控標1標、建築標1標, 施工中。	
100.00%	0%	0.00%	100.00%	89.97%	0%	10.03%	100.00%	62.80%	100%	62.80%	100%		完成通車里程20.33公里。	
91.44%	0%	0%	91.46%	98.25%	0%	0.15%	98.40%	79.12%	100%	79.12%	99.95%	白沙屯、大安大甲等工程, 因應勞基法修正、工時調整、變更設計及颱風等因素, 展延至107年竣工。	本計畫共計8項子計畫, 其中4項子計畫已完成; 另4項子計畫, 9標工程已完工、8標施工中。	
85.73%	6.38%	0.00%	92.11%	96.99%	0.01%	2.99%	99.99%	100%	100%	100%	100%		計畫已於105年完成。	
6.61%	0%	0%	6.61%	68.64%	0%	0%	68.64%	45.16%	100%	44.56%	75.01%	1. 為拆除前得標廠商遺留於深槽區及引橋段不合格設施(如外套鋼管、鋼板樁圍堰), 須另購置機具, 致影響工進; 承商已陸續購置機具, 俟整備完成後, 將督請承商積極趕工。 2. 深槽區P44、P48、P49平聯作業受冬季海象不佳及潮差等因素, 致影響工進; 已督請承商視海象情形, 增加夜間低潮位施工工班, 加速完成基樁構台平聯作業。	重新發包施工中。	
100.00%	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0%	0.00%	100.00%	85.80%	100%	85.80%	100%		1. 耐震補強完成5座橋梁, 累計完成125座。 2. 其他公路改善項下19標工程完工, 累計46標工程完工。	

公路總局
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
淡江大橋及其連絡道路新建工程	15,430,160 (中央負擔 4,700,000)	2,495,800		648,000	648,000	648,000				648,000	2,495,800	-	-	2,495,800
省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程	683,550	21,038		569	569	569				569	21,038	-	-	21,038
省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程	2,654,446	745,359	6,728	276,079	282,807	282,807				282,807	745,358	-	1	745,359
全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫	1,033,070	783,750	9,410	251,381	260,791	241,084		5,263	246,347	756,912	-	12,395	769,307	
時空資訊雲落實智慧國土計畫	160,000	67,734		48,154	48,154	48,154				48,154	67,734	-	-	67,734
公路養護計畫	9,971,695	9,971,695		9,971,695	9,971,695	9,968,745		1,200	9,969,945	9,968,745	-	1,200	9,969,945	
公路公共運輸多元推升計畫	15,000,000	2,874,782		2,874,782	2,874,782	2,424,523		27,215	2,451,738	2,424,523	0	27,215	2,451,738	
公路公共運輸提昇計畫	20,000,000	15,932,826	2,562,661		2,562,661	1,922,813		115,425	2,038,238	14,067,274	-	1,341,130	15,408,404	

及所屬

行 績 效 報 告 表

106年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預 定		實 際			
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100%	0%	0%	100.00%	100.00%	0%	0%	100.00%	23.20%	100%	22.79%	94.56%	淡江第3標(主橋段)歷經流標,已第3次上網公告招標中。	土建標共3標,1標已完工、1標施工中、1標發包中。	
100%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	0%	0%	100%	42.00%	100%	41.21%	90.00%	台17線本洲橋改建工程已歷經多次流標,致影響工進;業於106年10月27日決標,已督請廠商積極趕辦。	完成台17線本洲橋改建工程開工。	
100.00%	0%	0%	100.00%	100%	0%	0%	100%	38.16%	100%	38.16%	100%		1.台14乙線軍功橋改建工程完成。 2.台17甲線鹽水溪橋改建工程施工進度達35%。	
92.44%	0%	2.02%	94.46%	96.58%	0%	1.58%	98.16%	70.00%	100%	70.00%	100%		1.優化及維護工程:104.105年度全台環島自行車路線總長1,915公里,其中省道部分為1,402公里,占73%。 2.新增路線:106年度全台環島自行車路線總長462公里,其中省道部分為290公里,占63%。	
100%	0%	0.00%	100%	100%	0%	0%	100%	42.33%	100%	42.33%	100%		已辦理省道交通資訊蒐集與管理系統規劃及建置案第2年期。	
99.97%	0%	0.01%	99.98%	99.97%	0%	0.01%	99.98%	100%	100%	100%	100%		完成省道5.026公里年度養護及災修工作。	
84.34%	0%	0.95%	85.28%	84.34%	0%	0.95%	85.28%	20.00%	100%	20.00%	100%	1.補助公路客運(含國道客運)、市區客運業者辦理車輛汰舊換新,因車輛打造費時,未及交車結案;已請各縣市政府監督業者趕辦。 2.補助各縣市政府之無障礙計程車申請營運補助計畫、候車亭及轉運中心建置計畫、新闢路線及服務評鑑計畫等,因執行期程跨年度,將督促地方政府依規劃期程趕辦。	1.完成補助地方政府計畫案件數290案。 2.配合無障礙運輸之推動,除低地板公車外,納入國道客運無障礙大客車之補助,共計補助331輛。	
75.03%	0%	4.50%	79.54%	88.29%	0%	8.42%	96.71%	100%	100%	100%	100%	補助各縣市政府之無障礙計程車申請營運補助計畫、候車亭及轉運中心建置計畫等,因執行期程跨年度,將督促地方政府依規劃期程趕辦。	1.完成補助地方政府計畫案件數120案。 2.配合無障礙運輸之推動,除低地板公車外,納入國道客運無障礙大客車之補助,共計補助614輛。	