

公路總局
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫	52,884,000	43,687,131	443,329	6,557,000	7,000,329	6,684,751	-	-	6,684,751	43,371,553	-	-	43,371,553
台9線南迴公路拓寬改善後續計畫	20,425,000	17,083,782	395,834	3,018,835	3,414,669	3,257,960	-	93	3,258,053	16,867,043	-	60,123	16,927,166
生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 104-111	43,900,000	17,081,553	-	4,763,091	4,763,091	4,752,311	-	-	4,752,311	15,835,674	-	1,235,100	17,070,774
西部濱海快速公路後續建設計畫	73,000,000 (中央負擔 72,986,000)	56,818,431	818,518	5,807,266	6,625,784	6,251,508	-	-	6,251,508	56,367,465	-	76,688	56,444,153
東西向快速公路健全路網改善計畫	21,630,200	20,047,994	3,976	-	3,976	3,898	-	-	3,898	19,449,302	-	598,616	20,047,918
金門大橋建設計畫(國道新建工程局代辦)	9,166,549 (中央補助 4,327,811)	2,492,895	663,922	376,000	1,039,922	1,039,637	-	-	1,039,637	2,492,610	-	-	2,492,610
省道改善計畫	24,884,351	24,391,397	-	4,177,105	4,177,105	4,177,105	-	-	4,177,105	24,391,396	-	2	24,391,398
淡江大橋及其連絡道路新建工程	21,194,000 (中央負擔 6,622,000)	2,585,800	-	90,000	90,000	90,000	-	-	90,000	2,585,800	-	-	2,585,800
省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程	683,550	202,971	-	181,933	181,933	125,649	-	-	125,649	146,687	-	-	146,687

及所屬

行 績 效 報 告 表

107年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預 定		實 際			
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
95.49%	0%	0%	95.49%	99.28%	0%	0%	99.28%	89.66%	100%	89.66%	100%	1. 土建標共9標，其中5標已完工、4標施工中。 2. 機電標共3標，其中1標已完工、2標施工中。 3. 交控標1標施工中。		
95.41%	0%	0%	95.41%	98.73%	0%	0.35%	99.08%	83.36%	100%	83.36%	100%	1. 土建標共8標，其中5標已完工、3標施工中。 2. 機電消防標、交控標、建築標各1標均施工中。		
99.77%	0%	0%	99.77%	92.71%	0%	7.23%	99.94%	45.34%	100%	45.34%	100%	完成通車里程40.29公里。		
94.35%	0%	0%	94.35%	99.21%	0%	0.13%	99.34%	88.36%	100%	88.36%	100%	本計畫共計有8項子計畫，其中6項子計畫已完成，另2項子計畫共計11標工程完工、3標工程施工中。		
98.04%	0%	0%	98.04%	97.01%	0%	2.99%	100%	100%	100%	100%	100%	本計畫主體工程已全部完成，108年度僅辦理環境監測工作。		
99.97%	0%	0%	99.97%	99.99%	0%	0%	99.99%	63.90%	100%	63.03%	95.52%	1. 承包商加速排除前標已施作之外套鋼管變形或垂直度不符規定等缺失造成之障礙，康續趕趕相關工作面進度。 2. 深槽區P46、P47橋墩各樁位進行鑽掘遭遇堅硬地質及坍孔等因素，致影響工進；已請承包商加速橋墩樁帽施工，另橋墩基樁鑽掘，續以RCD工法採行延長工時方式施工，以加速工進。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1. 耐震補強完成1座橋梁，累計完成126座。 2. 其他公路改善項下14標工程完工，累計60標工程完工。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	32.96%	100%	32.96%	100%	1標已完工，1標施工中，1標開工前準備中。		
69%	0%	0%	69.06%	72%	0%	0%	72.27%	63.00%	100%	63.00%	100%	台17線本洲橋改建工程預付款，配合工進轉正。		

公路總局
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程	2,654,446	918,488	-	173,129	173,129	173,129	-	-	173,129	918,487	-	1	918,488
全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫	1,033,070	1,021,747	14,444	237,997	252,441	238,670	-	2,279	240,949	995,582	-	14,674	1,010,256
時空資訊雲落實智慧國土計畫	160,000	96,037	-	28,303	28,303	28,303	-	-	28,303	96,037	-	-	96,037
台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	9,470,000	29,272	-	20,272	20,272	20,272	-	-	20,272	29,272	-	-	29,272
智慧運輸系統發展建設計畫	254,000	154,099	-	154,099	154,099	154,098	-	1	154,099	154,098	-	1	154,099
公路養護計畫	8,686,843	8,686,843	-	8,686,843	8,686,843	8,685,635	-	10	8,685,645	8,685,635	-	10	8,685,645
公路公共運輸多元推升計畫	15,000,000	5,936,696	423,043	3,061,914	3,484,957	3,072,484	-	17,184	3,089,668	5,497,007	-	44,399	5,541,406
公路公共運輸提昇計畫	20,000,000	15,932,826	524,423	-	524,423	196,455	-	21,311	217,766	14,263,729	-	1,362,441	15,626,170

及所屬

行 績 效 報 告 表

107年度

單位:新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之 原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百 分比%					預 定		實 際			
實現數占預 算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數 占預算 數%	賸餘數占 預算數%	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	51.49%	100%	51.49%	100%	台17甲線鹽水溪橋改建工程進度達80%。		
94.54%	0%	0.90%	95.45%	97.44%	0%	1.44%	98.88%	100%	100%	100%	100%	1. 優化及維護工程： 104.105.106年度全 台環島自行車路線總 長約2,400餘公里， 其中省道部分約 1,700公里。 2. 新增路線：107年 度全台環島自行車路 線總長約300餘公里 ，其中省道部分約 200公里。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	60.02%	100%	60.02%	100%	1. 已完成省道旅行時 間等資訊邏輯運算功 能撰寫及結果產出、 台62及64線韌體更換 作業。 2. 已完工路側號誌控 制器更新工程及 建置交控路側設備工 程。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0.25%	100%	0.25%	100%	1. 辦理景觀規劃原則 設計作業。 2. 萬里溪橋改建工程 設計及發包作業。		
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	60.66%	100%	60.66%	100%	1. 台82、84、86快速 公路交控設備建置完 成。 2. 替代道路eTag與 CMS設備完成建置。		
99.99%	0%	0%	99.99%	99.99%	0%	0%	99.99%	100%	100%	100%	100%	完成省道5,026公里 年度養護及災修工 作。		
88.16%	0%	0.49%	88.66%	92.59%	0%	0.75%	93.34%	50.00%	100%	50.00%	100%	1. 完成補助地方政府 計畫案件數346案。 2. 配合無障礙運輸之 推動，除低地板公車 外，納入國道客運無 障礙大客車之補助， 共計補助388輛。		
37.46%	0%	4.06%	41.52%	89.52%	0%	8.55%	98.08%	100%	100%	100%	100%	1. 完成補助地方政府 計畫案件數120案。 2. 配合無障礙運輸之 推動，除低地板公車 外，納入國道客運無 障礙大客車之補助， 共計補助614輛。		